



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖)

โครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อยอดภายในหมู่บ้านไปบ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองป่าหมาก	๔๘๖,๐๐๐	๔๖๐,๘๒๑.๙๐	๒๕,๑๗๘.๑๐	✓			๑๙ เม.ย. - ๑๗ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังพร้อมวางท่อ เส้นโคกหนองนา หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง	๔๑๓,๘๐๐	๔๑๓,๘๐๐	๐	✓			๑๐ มี.ค. - ๘ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นสำนักสงฆ์ไปฝายเก็บน้ำล้น หมู่ที่ ๗ บ้านเนินพัฒนา	๔๘๗,๐๐๐	๔๔๑,๒๖๐	๔๕,๗๔๐	✓			๑๐ มี.ค. - ๘ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อนางชิง	๔๘๑,๐๐๐	๔๔๑,๒๖๐	๓๙,๗๔๐		✓		๒๑ ก.ย. - ๔ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
	รวม ๔ โครงการ	๑,๘๖๗,๘๐๐	๑,๗๕๗,๑๔๑.๙๐	๑๑๐,๖๕๘.๑๐						

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอวัฒนานคร (โครงการขยาย เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่ อาศัย หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด)	๙๘๘,๑๕๐	๙๘๘,๐๗๖.๐๔	๗๓.๙๖	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอวัฒนานคร (โครงการขยาย เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่ อาศัย หมู่ที่ ๒ บ้านหนองป่าหมาก)	๕๐,๐๐๐	๓๕,๓๙๘.๘๑	๑๔,๖๐๑.๑๙	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอวัฒนานคร (โครงการขยาย เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่ อาศัย หมู่ที่ ๕ บ้านเสาสูง)	๑,๒๑๖,๔๐๐	๙๔๓,๑๔๑.๘๗	๒๗๓,๒๕๘.๑๓	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอวัฒนานคร (โครงการขยาย เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่ อาศัย หมู่ที่ ๗ บ้านเนินพัฒนา)	๕๐,๐๐๐	๔๘,๘๘๐.๘๑	๑,๑๑๙.๑๙	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
	รวม ๔ โครงการ	๒,๓๐๔,๕๕๐	๒,๐๑๕,๔๙๗.๕๓	๒๘๙,๐๕๒.๔๗						

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่	๙๐๐	๙๐๐	๐	✓			๒๙ ธ.ค. ๖๕ - ๔ ม.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๙๐๐	๙๐๐	๐	✓			๑๑ - ๑๗ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมความรู้และเพิ่ม ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๙,๒๒๐	๗๘๐	✓			๒๓ - ๒๗ ก.พ. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๓ โครงการ	๑๖๑,๘๐๐	๑๖๑,๐๒๐	๗๘๐						

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	๖๕,๗๖๐	๖๒,๔๗๒	๓,๒๘๘	✓			๑ - ๑๐ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน สร้างจิตสไต ร่างกายแข็งแรง	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
๓	อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	ไม่ขอรับ การอุดหนุน
	รวม ๓ โครงการ	๑๒๕,๗๖๐	๖๒,๔๗๒	๖๓,๒๘๘						

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๔,๗๕๐	๐	๑๔,๗๕๐			✓	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการรณรงค์ “ขับ-ซ้อนมอเตอร์ไซด์-ใส่หมวกกันน็อกล็อกสายรัดคาง	๑๕,๖๕๐	๐	๑๕,๖๕๐			✓	-	สำนักปลัด	
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร (ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	ไม่ขอรับการอุดหนุน
๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๕	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	๓๐,๐๐๐	๒๘,๗๒๐	๑,๒๘๐	✓			๑๙ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๕ โครงการ	๑๒๕,๔๐๐	๔๓,๗๒๐	๘๑,๖๘๐						

๒.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๖ บ้านน้อยสนามบิน	๔๙๙,๐๐๐	๐	๔๙๙,๐๐๐		✓		-	กองช่าง	กั้นเงิน
	รวม ๑ โครงการ	๔๙๙,๐๐๐	๐	๔๙๙,๐๐๐						

๒.๕ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่	๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๖๐	๙๔๐	✓			๑๗ ก.พ. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและ นันทนาการเด็ก	๕๐,๐๐๐	๔๙,๒๔๔	๗๕๖	✓			ม.ค. - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๓๒	๖๘	✓			๑๔ ม.ค. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการปฐมนิเทศ	๖,๔๕๕	๓,๗๕๕	๒,๗๐๐	✓			๑๖ พ.ค. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๘๔๗,๗๙๕	๘๑๒,๘๖๕	๓๔,๙๓๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๗	อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) โครงการภาพแห่ง ความสำเร็จ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) โครงการพัฒนาทักษะ ดนตรีดุริยางคนักเรียน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๙	อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) โครงการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) โครงการสถานศึกษา ปลอดภัย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) โครงการร่วยน้ำ เพื่อชีวิต (LIFE SAVING)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนคลองขามนุสรณ์ โครงการความสามารถด้านดนตรี และนาฏศิลป์	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๑๓	อุดหนุนโรงเรียนคลองขามนุสรณ์ โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ผู้เรียน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๑๔	อุดหนุนโรงเรียนคลองขามนุสรณ์ โครงการส่งเสริมเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕	อุดหนุนโรงเรียนคลองขามนุสรณ์ โครงการพัฒนาความสามารถภาษา ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในศตวรรษที่ ๒๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๑๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง โครงการค่ายติวเข้มวิชาการ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๑๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมไทย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๑๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและศิลปะการต่อสู้ แบบไทย (กระบี่กระบอง)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๑๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ด้านกายยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๒๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๒๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ดนตรีไทย-สากล	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๒	อุดหนุนโรงเรียนภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จำนวน ๓ โรงเรียน	๑,๗๓๗,๔๐๐	๑,๗๒๓,๑๑๑	๑๔,๒๘๙	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
	รวม ๒๒ โครงการ	๓,๑๙๑,๖๕๐	๓,๑๓๗,๙๖๗	๕๓,๖๘๓						

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและ เยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด ประจำห้วยโจด	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๓๗๕	๖๒๕	✓			๒ - ๓ มี.ค. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการกิจกรรมงานวันสงกรานต์ และงานวันผู้สูงอายุ	๔๖,๗๕๐	๔๖,๑๔๐	๖๑๐	✓			๑๓ - ๑๕ เม.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	๑๘,๙๑๐	๑,๐๙๐	✓			ก.ค. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ วัฒนานคร (กิจกรรมวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๕)	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๕	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ วัฒนานคร (กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕)	๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐			✓	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ขอรับ การอุดหนุน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ วัฒนานคร (กิจกรรมเนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๕)	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ วัฒนานคร (กิจกรรมวันคล้าย วันเฉลิมพระชมพรรษาของพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๕)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ วัฒนานคร (งานสมโภชวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖)	๓๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๙	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ วัฒนานคร (กิจกรรมประเพณีสืบสาน วัฒนธรรมเบ็องบูรพาและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ขอรับ การอุดหนุน
๑๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ วัฒนานคร (กิจกรรมวันที่ระลึก เจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๖)	๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐			✓	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ขอรับ การอุดหนุน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ วัฒนานคร (กิจกรรมวัน พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๖)	๒,๕๐๐	๐	๒,๕๐๐			✓	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ขอรับ การอุดหนุน
๑๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ วัฒนานคร (กิจกรรมวันสงกรานต์ และวันกตัญญู ประจำปี ๒๕๖๖)	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐			✓	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ขอรับ การอุดหนุน
๑๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ วัฒนานคร (กิจกรรมวันคล้าย วันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวร มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖)	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๑๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ วัฒนานคร (พิธีถวายราชสดุดีเนื่อง ในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๖)	๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐			✓	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ขอรับ การอุดหนุน
๑๕	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ วัฒนานคร (งานวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๖)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ วัฒนานคร (งานวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัวประจำปี ๒๕๖๖)	๒๕,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๑๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ วัฒนานคร (งานวันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ และวันแม่แห่งชาติ)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
รวม ๑๗ โครงการ		๓๐๖,๗๕๐	๒๐๔,๙๒๕	๑๐๑,๘๒๕						

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	๓๐,๐๐๐	๒๘,๖๐๐	๑,๔๐๐	✓			๕ ม.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรมบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน	๑๒,๒๐๐	๐	๑๒,๒๐๐			✓	๕ ม.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๒ โครงการ	๔๒,๒๐๐	๒๘,๖๐๐	๑๓,๖๐๐						

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกต้นไม้	๒๓,๙๐๐	๑๑,๔๕๐	๑๒,๔๕๐	✓			๒๖ ก.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการคลองสวยน้ำใส	๕๔,๐๐๐	๔๐,๒๗๐	๑๓,๗๓๐	✓			๒๙ - ๓๑ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการบำรุงรักษาต้นไม้ ตาม โครงการปลูกป่า	๑๓,๕๐๐	๕,๐๐๐	๘,๕๐๐	✓			๑ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๓ โครงการ	๙๑,๔๐๐	๕๖,๗๒๐	๓๔,๖๘๐						

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
-	-	-	-	-	☐	-	-	-	-	-
	รวม ๐ โครงการ	-	-	-						

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อ พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกค้าประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน อสม. อปพร. และผู้นำองค์กรต่างๆ ภายในตำบลห้วยโจด	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	✓			๕ ม.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการ อบต. ห้วยโจดร่วมกับ อำเภอวัฒนานคร จัดกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่	๑๔๙,๔๐๐	๑๒๘,๙๔๐	๒๐,๔๖๐	✓			๒๕ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการจิตอาสาพัฒนา	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๗๕	๒๕	✓			๑๓ ต.ค. ๖๕	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณ อินเทอร์เน็ตในสำนักงาน อบต.ห้วยโจด	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ ออกหน่วยเก็บภาษี	๙,๖๕๐	๐	๙,๖๕๐			✓	-	กองคลัง	
๖	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน พร้อมติดตั้งขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	๕๔,๔๐๐	๕๔,๔๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๗	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน พร้อมติดตั้งขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	๘๓,๐๐๐	๘๓,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๘	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๙	จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภา จำนวน ๒๕ ตัว	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๑๐	จัดซื้อโต๊ะห้องประชุมสภา ๑๓ ตัว	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๑๑	จัดซื้อไมโครโฟนห้องประชุม จำนวน ๑ ชุด	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	๕๐๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๑๒	จัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง	๕๖,๐๐๐	๓๗,๘๐๐	๑๘,๒๐๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	จัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ (LED) หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว	๙,๖๐๐	๙,๖๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองคลัง	
๑๔	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื่อง									
๑๕	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑* (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๑๖	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๑๗	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑* (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองคลัง	
๑๘	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ งานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองคลัง	
๑๙	ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองคลัง	
รวม ๑๙ โครงการ		๑,๑๓๐,๐๕๐	๑,๐๘๑,๒๑๕	๔๘,๘๓๕						

๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑* (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	✓			๕ ม.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน	๕๗๕,๐๐๐	๕๗๕,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๔	หลังคารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก จำนวน ๑ หลัง	๓๕,๙๐๐	๓๕,๗๐๐	๒๐๐		✓		ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๔ โครงการ	๖๓๖,๙๐๐	๖๓๖,๗๐๐	๒๐๐						

๕.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสารแบบเป็นช่อง จำนวน ๒ ตู้	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๒	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	๑๑,๔๐๐	๐	๑๑,๔๐๐			✓	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๓	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน พร้อมติดตั้งขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๘ เครื่อง ติดตั้ง ศพด.บ้านห้วยโจด จำนวน ๔ เครื่อง ศพด.บ้านคลองยาง จำนวน ๒ เครื่อง ศพด.บ้านปอนางซิง จำนวน ๒ เครื่อง	๒๑๗,๖๐๐	๒๑๗,๐๐๐	๖๐๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
รวม ๓ โครงการ		๒๓๙,๐๐๐	๒๑๗,๐๐๐	๒๒,๐๐๐						

๕.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์	๔๑๕,๘๐๐	๔๑๕,๘๐๐	๐	✓			๒๘ มิ.ย. ๖๖ - ๒๖ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ห้วยโจด	๓๗๑,๐๐๐	๓๗๑,๐๐๐	๐	✓			๒๘ มิ.ย. ๖๖ - ๒๖ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๑๐ ตัว	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๔	จัดซื้อแม่แรงตะเฒ่ ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๔๐๐	๒๓,๕๐๐	๙๐๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๕	จัดซื้อล้อวัดดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๖	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที่) จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๗	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A ๓ จำนวน ๑ เครื่อง	๖,๓๐๐	๐	๖,๓๐๐			✓	-	กองช่าง	
รวม ๗ โครงการ		๘๕๔,๕๐๐	๘๔๗,๓๐๐	๗,๒๐๐						

๕.๕ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	จัดซื้อเครื่องเจียร จำนวน ๑ เครื่อง	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	จัดซื้อสว่านเจาะปูน จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๔	จัดซื้อเครื่องปั๊มลม จำนวน ๑ เครื่อง	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๔ โครงการ	๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	๐						

โครงการ/กิจกรรมตามการจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดิน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑๕ สายทาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	✓			๑๗ ม.ค. - ๒ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดิน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ จำนวน ๖ สายทาง	๔๐๕,๐๐๐	๔๐๕,๐๐๐	๐	✓			๑๗ ม.ค. - ๒ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดิน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๘ สายทาง	๓๔๓,๐๐๐	๓๔๓,๐๐๐	๐	✓			๑๗ ม.ค. - ๑๕ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดิน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑๙ สายทาง	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	✓			๑๗ ม.ค. - ๑๕ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดิน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๕ สายทาง	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	✓			๑๗ ม.ค. - ๑๕ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	
๖	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดิน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ จำนวน ๙ สายทาง	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๐	✓			๑๗ ม.ค. - ๑๕ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดิน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ จำนวน ๗ สายทาง	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๐	✓			๑๗ มี.ค. - ๒ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๘	ขุดลอกคลองสามง่าม หมู่ที่ ๑	๔๙๖,๗๐๐	๔๙๖,๗๐๐	๐	✓			๓๑ มี.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อยอดภายในหมู่บ้านไป บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๒	๔๘๒,๖๐๐	๔๘๒,๖๐๐	๐	✓			๑๐ มี.ค. - ๘ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทิศตะวันออกของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๔๘๘,๘๐๐	๔๘๘,๘๐๐	๐	✓			๑๐ มี.ค. - ๘ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อยอดบ้านผืน หมู่ที่ ๔	๑๕๐,๗๐๐	๑๕๐,๗๐๐	๐	✓			๑๐ มี.ค. - ๘ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายโฆ่ง หมู่ที่ ๔	๓๓๒,๙๐๐	๓๓๒,๙๐๐	๐	✓			๑๐ มี.ค. - ๘ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อยอดหนองคู-ไปหลังอ่าง หมู่ที่ ๕	๔๘๘,๘๐๐	๔๘๘,๘๐๐	๐	✓			๑๐ มี.ค. - ๘ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อยอดป่าดู่-ไปม.บรูพา หมู่ที่ ๖	๔๘๘,๘๐๐	๔๘๘,๘๐๐	๐	✓			๑๐ มี.ค. - ๘ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๕	ซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่นถ้ายโอน สายไปบ้านห้วยโจด-บ่อนางชิง	๔๙๑,๗๐๐	๔๙๑,๗๐๐	๐	✓			๑๙ เม.ย. - ๑๗ มี.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๖	ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๗ บ้านเนินพัฒนา คลองน้ำขาว จุดนาชนิด	๔๑๗,๖๐๐	๔๑๗,๖๐๐	๐	✓			๑๙ เม.ย. - ๑๗ มี.ย. ๖๖	กองช่าง	
	รวม ๑๖ โครงการ	๗,๐๒๓,๖๐๐	๗,๐๒๓,๖๐๐	๐						

โครงการ/กิจกรรมตามการจ่ายเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร Asphalt Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองป่าหมาก สายแยกสุวรรณศร-ประปาหมู่บ้าน	๔,๑๕๐,๐๐๐	๔,๑๕๐,๐๐๐	๐	✓			๑๑ ม.ค. - ๑๐ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒	ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร Asphalt Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด สายซอยข้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓	๑,๙๘๐,๐๐๐	๑,๙๘๐,๐๐๐	๐		✓		๓๐ ก.ย. - ๒๘ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น ต่อยอดเสาสูง ซอย ๑ เลียบทองรถไฟ หมู่ที่ ๕ บ้านเสาสูง (ช่วงที่ ๑)	๔๒๓,๐๐๐	๔๒๓,๐๐๐	๐		✓		๕ ส.ค. - ๓ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น ต่อยอดเสาสูง ซอย ๑ เลียบทองรถไฟ หมู่ที่ ๕ บ้านเสาสูง (ช่วงที่ ๒)	๑๑๕,๒๕๖.๙๓	๑๑๕,๒๕๖.๙๓	๐		✓		๕ ส.ค. - ๓ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๕	ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร Asphalt Concrete หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อนางซิง	๖,๙๘๐,๐๐๐	๖,๙๘๐,๐๐๐	๐		✓		๔ ต.ค. ๖๖ - ๑ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	
รวม ๕ โครงการ		๑๓,๖๔๘,๒๕๖.๙๓	๑๓,๖๔๘,๒๕๖.๙๓	๐.๐๐						

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

๒.๑ แผนงานการสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวาน โดยการตรวจจอประสาทตาโดยใช้เครื่องถ่ายภาพประสาทตา	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๐	✓			๓ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการชุมชนหัวใจรวมใจ ด้านภัยไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			๑๙ มิ.ย. - ๙ ก.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	✓			๑๓ - ๑๔ ก.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๕ โครงการ	๑๙๔,๐๐๐	๑๙๔,๐๐๐	๐						

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาศูนย์ ฝึกอบรม ฝีมือ ใสใจดูแลฟัน	๒๗,๙๒๐	๒๗,๙๒๐	๐	✓			ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการอบรมให้ความรู้เฝ้าระวัง ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก และการ เฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๓,๗๘๕	๓๓,๗๘๕	๐	✓			๑๙ มิ.ย. - ๙ ก.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๒ โครงการ	๖๑,๗๐๕	๖๑,๗๐๕	๐						

โครงการ/กิจกรรมตามการจ่ายเงินงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ซ่อมแซมถนนสายโคกกลาง-ไป่อขยะ จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๑	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			๓๐ ส.ค. - ๕ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒	ซ่อมแซมถนนสายบ้านห้วยโจด-ไป บ้านหนองหัว ต.โนนหมากเค็ง ช่วงกม.+๒.๓๗๐ - ๒.๗๒๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			๓๐ ส.ค. - ๕ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
	รวม ๒ โครงการ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐						

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ไม่สามารถดำเนินการได้ ๑๖ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบาย
การบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ และหน่วยงาน/ส่วนราชการ อื่นๆ ที่ขอรับการอุดหนุนงบประมาณไม่มีการ
ดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อเสนอแนะ

- ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
- ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม